

23 de junio de 2026

¡RECTOR DE LA UNSCH SUPERVISA EL AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DE BIOLOGÍA!

La máxima autoridad de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Dr. Emilio Ramírez Roca, viene supervisando el avance de la construcción del Pabellón de la Facultad de Ciencias Biológicas, obra que se ejecuta bajo la modalidad de administración directa.

Durante la visita, se verificó los trabajos que se realizan en los módulos 1 y 2, destinados a aulas académicas, donde actualmente se viene efectuando la colocación de pisos de cerámica.

Asimismo, se informó que, de manera coordinada entre la Unidad Ejecutora de Inversiones, la residencia y la supervisión de obra y en coordinación con los usuarios del proyecto (la Facultad de Ciencias Biológicas), se vienen realizando los trámites correspondientes para la adquisición de mobiliario, que incluye mesas y sillas para los ambientes académicos.

En ese sentido, de acuerdo con la programación establecida, el avance físico previsto para el mes de junio es de 11.44%; sin embargo, gracias al trabajo en equipo se proyecta alcanzar el 15%, superando en 3.56% la meta programada. Cabe resaltar que esta construcción contará con más espacios que permitirán garantizar el desarrollo óptimo de las actividades académicas, de enseñanza e investigación de los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Biológicas.



UNSCH | 349 AÑOS